



PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIOXIM
ESTADO DO PARANÁ
RUA LAURINDO CORDEIRO DE SOUZA, 184- CENTRO -
CEP. 85.162-000 - GOIOXIM - PR
Email: contgoi@yahoo.com.br fone/fax (042) 3656-1002
CNPJ. 01.607.627/0001-78

SITUAÇÃO OBRAS GOIOXIM

Obra	Situação	Contrato	Valor	% executada	Empresa	Observação
Pavimentação Asfáltica nas ruas Waldemar Marcondes Pedroso e Sebastião Pedroso dos Santos	Em execução	148/2022	R\$ 272.285,45	90 %	Pedreira Santiago LTDA	Obra está sendo executada, e está em processo de análise de ensaios de asfalto, com possibilidades de glosa. Não foi paga ainda, mas está sendo concluída.
Calçamento 4 km	Em execução	230/2022	R\$ 1.314.493,12	Ainda não iniciou	J MARTINS DA SILVA PAVIMNETACOES LTDA	Obra ainda não iniciada com a pavimentação, mas está na fase de extração do material, com corte de pedras, previsão para começar a calçar em maio de 2023
Recape Asfáltico na Rua Laurindo Cordeiro de Sousa, rua Albino largas, Santo Antônio, Santa Inês, São Roque, São Francisco, Pedroso e João de Lacerda	Em execução	88/2022	R\$ 1.974.409,40	31,38%	Pedreira Santiago LTDA	Obra em andamento. Em fase de medição de etapas concluídas (pavimentação)
Ciclovía	Em execução	106/2022	R\$ 596.757,65	89,96%	Pedreira Santiago LTDA	Aguardando conclusão para medição final
Melhorias Sanitárias domiciliares	Em execução	074/2020	R\$ 464.618,70	69,45%	Trigef Construtora LTDA	Em andamento
Reforma do centro de Referência	Em execução	053/2023	R\$ 70.806,06	44,01%	CONSTRUTORA SOUZA CANTAGALO LTDA	Em andamento

Goioxim, 05 de maio de 2023

Luciano Matulle
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-PR 17739/D

Luciano Matulle
Eng. Civil Crea-Pr 17739/D
Técnico Municipal