



MUNICÍPIO DE GOIOXIM - PR  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DOS PROJETOS EM ANDAMENTO NA DATA DE ENVIO DO PROJETO DE LEI DA LDO

2024

Página: 1 / 1

AMF - Tabela 1 (LRF, art 4º, § 1º)

CÓDIGO DO PROJETO / ATIVIDADE	NOME DO PROJETO / ATIVIDADE	UNIDADE DE MEDIDA	PREVISÃO		EXECUÇÃO		SALDO A EXECUTAR	
			Qte	Valor	Qte	Valor	Qte	Valor
2019	PROJETO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS 9.655,97M-2 E	PERCENTUAL	1,00	272.285,45	0,90	245.056,91	0,10	27.228,54
2035	EXPANSÃO / MANUTENÇÃO DA REDE FISICA EM SAUDE	PERCENTUAL	1,00	464.618,70	0,69	322.677,69	0,31	141.941,01
2054	CONSTRUÇÃO/ MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO	PERCENTUAL	1,00	70.806,06	0,44	31.161,75	0,56	39.644,31
2061	REVITALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	PERCENTUAL	1,00	1.974.409,40	0,31	619.569,67	0,69	1.354.839,73
2068	OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA - AGENCIA DE FOMENTO	PERCENTUAL	1,00	596.757,65	0,90	536.843,18	0,10	59.914,47
2070	CONVENIOS FEDERAIS SECRETARIA MUNICIPAL DE	PERCENTUAL	1,00	1.314.493,12	0,00	0,00	1,00	1.314.493,12

Fonte

Setor de Planejamento do Município

Notas Explicativas

Esse relatório mostra as obras / projetos que estão em andamento na data do envio do Projeto de Lei da LDO, no nosso caso, existem 6 obras em andamento:

- 1 - projeto/atividade 2019 - Pavimentação Asfáltica nas ruas Waldemar Marcondes Pedroso e Sebastião Pedroso dos Santos, obra esse em fase final de conclusão;
- 2 - projeto/atividade 2035 - Melhorias Sanitarias Domiciliares - Essa obra de construção de modulos sanitarios também está sendo executada e ja foi 69,45% concluida, Empresa TRIGEF Construtora Ltda;
- 3 - projeto/atividade 2054 - Reforma do Centro de Referencia - CRAS, está em andamento, com 44,01% concluida, Construtora Souza Cantagalo LTDA;
- 4 - projeto/atividade 2061 - Recape Asfáltico na Rua Laurindo Cordeiro de Souza, rua Albino Iargas, Santo Antonio, Santa Inês, São Roque, São Francisco, Pedroso e João de Lacerda, está com 31,38% concluida, empresa Pedreira Santiago LTDA;
- 5 - projeto/atividade 2068 - Ciclovia, obra praticamente finalizada, 89,96%, restando apenas a medição final pra que a mesma seja entregue, empresa Pedreira Santiago LTDA;
- 6 - projeto/atividade 2070 - Calçamento 4 Km interior, obra ainda não iniciada, previsão de inicio maio de 2023, empresa J. Martins da Silva Pavimentações Ltda.